



COMUNE DI PESCANTINA

**MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE COMUNALI ANNO 2023**

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

S02	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
-----	---------------------------

Pescantina, Agosto 2023 Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Chiara Bissoli

Comune di Pescantina - Provincia di Verona MANUTENZIONE ORDINARIA - STRADE COMUNALI ANNO 2023									
Fasi di lavoro	totale giorni	num. interventi	giorni per intervento	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6
FASI DI LAVORO	60								
Interventi fino a 1500 mq (Via Ponte, Via Monte Solane - parcheggio -, Via della Vegra)	18	3	6						
Allesimento del cantiere (posa segnaletica, delimitazioni)			1						
Fresatura			1						
Esecuzione di ricariche localizzate, eventuale rialzo di chiusini			0,5						
Eventuali risanamenti			0,5						
Stesura del tappeto d'usura			1						
Posa segnaletica orizzontale			1						
Smontaggio cantiere e pulizia dell'area			1						
Interventi da 1500 mq fino a 2500 mq (Via della Campagna, Via C.A. Dalla Chiesa, parcheggio a S.Lucia)	21	3	7						
Allesimento del cantiere (posa segnaletica, delimitazioni)			1						
Fresatura			1						
Esecuzione di ricariche localizzate, eventuale rialzo di chiusini			1						
Eventuali risanamenti			1						
Stesura del tappeto d'usura			1						
Posa segnaletica orizzontale			1						
Smontaggio cantiere e pulizia dell'area			1						
Interventi da 2500 mq fino a 4800 mq (Via Bertoldi e Via Moceniga)	21	2	10,5						
Allesimento del cantiere (posa segnaletica, delimitazioni)			1						
Fresatura			2						
Esecuzione di ricariche localizzate, eventuale rialzo di chiusini			1						
Eventuali risanamenti			1						
Stesura del tappeto d'usura			3						
Posa segnaletica orizzontale			1						
Smontaggio cantiere e pulizia dell'area			1,5						